

ГРАФИК производства работ по объекту: Капитальный ремонт Знаменской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район

№ п/п	Наименование работ	Числе н- ность рабоч их в	Срок			06.20				06.20				06.20				06.20				06.20				06.20							
			Нач.	Длит	Оконч.	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	
1	Демонтажные работы	6	5 июн 20	26	1 июл 20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Изготовление оконных блоков	3	15 июн 20	30	15 июл 20										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Заказ и доставка строительных материалов	1	15 июн 20	27	12 июл 20										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Стяжка полов	4	20 июн 20	10	30 июн 20															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Очистка стен от набела	3	20 июн 20	16	6 июл 20															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Монтаж внутренней системы водопровода	3	1 июл 20	19	20 июл 20																											x	
7	Монтаж внутренней системы электроснабжения	3	26 июн 20	34	30 июл 20																					x	x	x	x	x	x	x	x
8	Установка дверных блоков	2	25 июл 20	30	24 авг 20																												
9	Установка оконных блоков, подоконных досок, откосов, отливов	2	25 июл 20	11	5 авг 20																												
10	Покрывтия полов	4	1 авг 20	29	30 авг 20																												
11	Внутренняя отделка (выравнивание и покраска, облицовка стен плиткой)	5	1 авг 20	29	30 авг 20																												
12	Устройство пожарной сигнализации	2	25 авг 20	8	2 сен 20																												
13	Очистка территории от строительного мусора, подготовка к сдаче	5	30 авг 20	5	4 сен 20																												

Руководитель
ТОО "Техноком"
Иманбаев З.Г.

«05» июня 2020 г.

Руководитель
КГП на ПХВ "Кызылжарская районная больница"
КГУ "УЗ акимата СКО"

Кудайбергенов А.Э.

«05» июня 2020 г.

[illegible]

[illegible]